ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(1) ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Restoration and improvements of roads at MS Palys, Aishwarya Bakery Road, Giridhamanagara and surrounding areas in ward no:03 of Yelahanka New Town Sub Division (Pcakge No:08) ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್‌ಸಂಕೇತ :003-22-000009 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ33/2021-22, ದಿನಾಂಕ:26-08-2021ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು **Sri Sai Constructions** ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂ:BBMP/EE/YNK.D/EPMT-08/W.O/114/2021-22, dt:16-08-2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಟ್ಟೂರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಳ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕರಿ ರಸ್ತೆ, ಗಿರಿಧಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ.3342526.00 ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.3.37% ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.** ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜಿನ ಮೊತ್ತವು **ರೂ.99204172.00** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ **ರೂ.99209570.00** ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(3) ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಅಟ್ಟೂರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

(4) ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ "Restoration and Improvements of roads at MS palya, Aishwarya Bakery Road, Giridhamanagara and Surrounding

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Area ನ ward No-03 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ M.S. Est. Sri Constructions ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತವು ₹ 33,42,526/- ಗಳಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ₹ 3.37% ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ Excel Item ನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಂತೆ ಮೊತ್ತವು ₹ 9,92,04,172/- ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(5) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲ.ವ) TA

Executive Engineer
Yelahanka Division
B.B.M.P, Bangalore

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Restoration and Improvements of roads M.S.Palya Aishwarya Bakery road Giridhamanagara and surrounding areas in ward no-03 of Yelahanka New town sub division(Package no-08) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.9,92,04,172.00ಗಳು(Including GST)
3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.33,42,526.00(3.37%)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

6 ಮು. ಅ(ಯಲ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

CE (Mtc)